



# मादी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

थुमाकोडाँडा, कास्की

गण्डकी प्रदेश



०६१-५०६४०४



मादी गाउँपालिका

प.स. २०८१/८२

च.न. ४४१

मिति: २०८१/०६/२०

श्री प्रयास एण्ड प्रसिद्ध कन्स्ट्रक्सन  
मध्यनेपाल -७, रामबजार, लम्जुङ्ग।

विषय: आवश्यक कार्य सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा मादी गाँउपालिका, कास्की र तहाँ निर्माण कम्पनी बिच मिति २०७९/०९/१८ मा ठेक्का न. 4/MRM/NCB/WORK/2079/080 को Upgrading and Construction of Yangjakot – Togi Warchowk Road को सम्झौता बमोजिम ठेक्का फरफारक गर्नुपर्ने मिति २०८०/३/१० गते भएतापनि तहाँ कम्पनिले पटक पटक बिबिध कारण देखाइ ठेक्काको म्याद थप माग गरेको र माग बमोजिम बिभिन्न समयमा म्याद थप हुदै आएको कुरा अबगतनै छ। सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने गरि अन्तिम पटक म्याद थप २०८१ असोज मसान्त सम्म भएतापनि हालसम्म काम सुचारु नगरेको र मिति २०८१/०६/०७ मा पालिकाले पत्र पठाउदा तहाँ कम्पनिले मिति २०८१/०६/०८ गते पुन म्याद थप गरिपाऊ भनि पत्राचार गरेको पाइयो।

उक्त योजना मादी गाँउपालिकाको रिङ्गरोड (गौरबको योजना) रहेको, मादी गाँउपालिकाको कार्यालय र वडा न.११,१०,९ र ८ आवतजावत गर्ने सबैभन्दा नजिकको बाटो पनि भएकोले पालिकाको बिकास निर्माण मा ठुलो असर परेको देखिन्छ। मिति २०८१/०६/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२०, नियम १२१, खरिद सम्झौता को GCC को बुदाँ ५५ र SCC को बुदाँ ५५.१ बमोजिम पुर्व निर्धारित क्षतिपुर्ति (L.D) यस कार्यालयलाई बुझाउने तथा पुर्व निर्धारित क्षतिपुर्ति (L.D) अवधि भित्र सम्झौता बमोजिम कार्य सक्ने गरी कार्यालयको सम्पर्कमा आएर काम सुचारु गर्न जानकारी गराइन्छ। अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम हुने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ।

.....  
कमल प्रसाद गौतम  
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

बोधार्थ:

मादी गाँउपालिका वडा न. ३ को कार्यालय  
मादी गाँउपालिका वडा न. ११ को कार्यालय  
श्री सुचना प्राविधि शाखा वेभसाईटमा राखिदिनु

कमल प्रसाद गौतम  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत